



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

کلاشهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع) می فرمایند:

التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری آسواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۴۷۸,۱۳۲	۴۶۴	
۲	پروژه های در حال اجرا	۱۷۴,۶۱۸	۶۰	
	جمع کل	۶۵۲,۷۵۰	۵۲۴	

شهرداری منطقه ۱

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۱	جابجایی، بازسازی تبدیل ۶ پایه روشنایی منطقه ۱	۱۹۰۰/۸۳۸	منطقه	۵۰۰	۸۹/۱۲/۲۸	۹۰/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲	احداث اسکله آبخیز پرونده باز مانده (تحويل نگرفتنه)	۱۹/۲۰۶۲۴	منطقه	۵۹۲	۸۷/۹/۲۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳	روکش آسفالت بصورت دستی	۱۹/۱۸۵۳۴	منطقه	۱,۳۶۰	۸۸/۹/۱۹	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴	جابجایی پایه های برق توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۹/۱۹۵۴۹	منطقه	۳,۹۰۶	۸۸/۱۱/۶	۸۹/۵/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۵	اجرای دال بتنی جهت درپوش گذاری جوی های روباز خیابان های باغ شیخ، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۲۱۷۷۵	منطقه	۵۲۰	۹۰/۷/۱۱	۹۰/۹/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷	بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه ۱	۱۹۰۰/۱۸۵۰	منطقه	۶,۰۰۰	۹۰/۶/۱۵	۹۰/۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۸	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۲۱۹۲	منطقه	۳۴۷	۹۰/۱۱/۲۳	۹۱/۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۹	اجرای خط کشی عابر پیاده منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۰	-	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	اجرای خط کشی محوری پیاده منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۲۱۷۷۱	منطقه	۳۰۰	۹۰/۷/۱۱	۹۰/۸/۱	۱۰۰	۱۰۰	
				جمع	۱۳,۷۲۵				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری (تهیه لوله به عهده منطقه)	۱/۱۴/۲۱۷۷۳	منطقه	۴۰۶	۹۰/۷/۱۲	۹۰/۱۰/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر (منطقه ۱)	۱/۱۴/۲۳۷۸۹	منطقه	۲۲۹	۹۰/۷/۲۴	۹۰/۸/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	خرید مبلمان شهری پارک های سطح منطقه ۱ شهری	—	منطقه	۵۸۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	تجهیز زمین های بازی پارک های سطح منطقه ۱ شهرداری	—	منطقه	۶۸۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	احداث جایگاه سطل زباله، واقع در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۳۵۹۹۷	منطقه	۵۵۷	۹۰/۱۰/۱۴	۹۰/۱۲/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶	احداث ایستگاه های معمولی (غیر مکانیزه) اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۲۱۹۰	منطقه	۳۳۵	۹۰/۱۱/۲۳	۹۱/۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	خاکریزی خاک نباتی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۳۳۲۰۹	منطقه	۶۰۵	۹۰/۹/۲۸	۹۰/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸	احداث آبنما های لوپ پنجم واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۲۶۳۶۷	منطقه	۶۴۷	۹۰/۸/۱۲	۹۰/۱۱/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۲۳۷۸۹	منطقه	۲۲۹	۹۰/۷/۲۵	۹۰/۹/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	خرید لوله و مصالح جهت ساخت بولارد توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
جمع				۴,۰۶۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱	تعمیر و بازسازی ۱۶ دستگاه آبرسدکن سطح منطقه یک	۱۹۰۰/۲۵۶۸	سازمان زیباسازی	۹۰/۸/۱۸	۹۰/۱۰/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۲	خرید تجهیزات بازی پارکهای منطقه یک	۱۹۰۰/۱۷۵۶	سازمان زیباسازی	۹۰/۶/۷	۹۰/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۳	خرید موزاییک گرانیتی خیابان آزادگان توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	خرید تجهیزات آبرسانی از جمله لوله پلی اتیلن و اتصالات آن توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۵۹۲۰	منطقه	۹۱/۵/۱۵	۹۱/۵/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱							
۲۶	چمن کاری حاشیه کارون روبروی سازمان پارکها و حاشیه بلوار هاشمی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۹۱۶	منطقه	۹۱/۴/۱۹	۹۱/۶/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	رنگ آمیزی زرده های حاشیه رودخانه کارون ، حد فاصل پل های هشتم تا پل چهارم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۰۷۵	منطقه	۹۳/۱۲/۱۰	۹۴/۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	ترمیم پیاده رو و دیوار بلوکی فضای سبز ساحلی حد فاصل پل چهارم تا هشتم، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۲۴۶۶۴	منطقه	۹۰/۷/۲۰	۹۰/۱۰/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	اجرای تاسیسات روشنایی پارک ساحلی روبروی سازمان پارکها و فضای سبز در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	تجهیز پارک ساحلی روبروی فروشگاه رفاه (وسایل بازی و بارکی، تندرستی و مبلمان شهری) در منطقه ۱ شهرداری	۱۵۰۰/۸۱۶۱	سازمان زیباسازی	۹۱/۶/۲۸	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع							۷,۳۶۱



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱							
۳۱	خرید مصالح مورد نیاز آبیاری فضای سبز مقابل سازمان پارکها بلوار ساحلی، واقع در حوزه خدماتی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۹۸۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۲	خاکریزی محوطه بلوار ساحلی حد فاصل پل سیاه تا بیمارستان حضرت امام خمینی (ره)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۲۱۳۵۴	منطقه	۹۱/۶/۲۸	۹۱/۷/۲۸	۶۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۳	اجرای پیاده رو باند کندرو ساحلی حد فاصل پل سیاه و هتل پارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۲۴۶۶	منطقه	۹۱/۱۲/۶	۹۲/۲/۶	۶۹۹	۱۰۰	۱۰۰
۳۴	اجرای تاسیسات روشنایی پارک ساحلی روبروی سازمان پارک ها و فضای سبز در محدوده شهرداری منطقه یک		منطقه	۹۱	۹۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۵	پیاده روسازی مقابل سازمان پارک ها واقع در جاده ساحلی در حوزه خدماتی منطقه شهرداری	۱/۱۴/۳۹۹۵۵	منطقه	۹۰/۱۱/۱۵	۹۱/۲/۴	۵۹۴	۱۰۰	۱۰۰
۳۶	تکمیل و راه اندازی سیستم روشنایی فضای سبز حاشیه رودخانه حدفاصل پلهای چهارم و پنجم	۱۹۰۰/۹۷۲	منطقه	۹۰/۲/۷	۹۰/۲/۸	۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۷	احداث پیاده رو جنب زمین فوتسال واقع در جاده ساحلی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۱۳۱۹۴	منطقه	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۶/۲۸	۵۲۵	۱۰۰	۱۰۰
۳۸	اصلاح هندسی جاده ساحلی شرقی ضلع جنوبی سازمان پارکها توسط منطقه ۱ شهرداری		سازمان عمران شهری	۹۱	۹۱	۶۲۸	۱۰۰	۱۰۰
۳۹	اجرای عملیات بتن ریزی زمین بازی فضای سبز ساحلی روبروی سازمان پارکها در منطقه شهرداری	۱۱/۱۴/۶۲۳۸۵	منطقه	۹۲/۵/۳۰	۹۲/۷/۲۸	۴۱۳	۱۰۰	۱۰۰
۴۰	پیاده رو سازی ساحلی شرقی از سازمان پارکها تا خ جنت در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۶۳۲۰	منطقه	۹۲/۴/۱	۹۲/۶/۱	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع						۶,۱۳۹		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۴/۱	۲۵۰	منطقه	۱۱/۱۴/۵۶۳۲۱	ساخت و نصب بولارد در جاده ساحلی حد فاصل پل چهارم و هتل پارس توسط منطقه ۱ شهرداری	۴۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۰۹/۱۵	۹۲/۰۷/۱۵	۶۸۹	منطقه	۱۱/۱۴/۶۷۲۰۷	اجرای جدول گذاری زمین بازی فضای سبز ساحلی روبروی سازمان پارکها (تهیه موزاییک بعهدہ کارفرما) در منطقه ۱ شهرداری	۴۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۴/۱۹	۹۲/۳/۱۹	۶۶۵	منطقه	۱۱/۱۴/۵۴۶۰۷	تخریب، جدولگذاری و اصلاح هندسی جاده ساحلی شرقی، ضلع جنوبی سازمان پارکها منطقه ۱ شهرداری	۴۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۳۰۸	منطقه		تهیه موزاییک جهت پیاده روسازی ساحلی شرقی از سازمان پارک ها تا خیابان جنت در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۴۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۹/۱۴	۹۲/۷/۱۴	۶۸۷	منطقه	۱۱/۱۴/۶۷۲۰۷	اجرای جدولگذاری زمین بازی فضای سبز ساحلی روبروی سازمان پارکها در منطقه ۱ شهرداری	۴۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۵/۱۹	۹۲/۳/۱۹	۶۶۵	منطقه	۱۱/۱۴/۵۴۶۰۷	تخریب، جدولگذاری و اصلاح هندسی جاده ساحلی شرقی، ضلع جنوبی سازمان پارکها منطقه ۱ شهرداری	۴۶
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۶/۱۵	۹۳/۲/۱۴	۶۹۵	منطقه	۱۱/۱۴/۸۸۱۶۹	پیاده روسازی و جدولگذاری بلوار ساحلی از میدان فاطمی زاده تا خیابان جنت در منطقه یک شهرداری	۴۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۷۰	منطقه		رنگ آمیزی جداول مسیر جاده ساحلی توسط منطقه ۱ شهرداری	۴۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۸/۱۷	۹۳/۶/۱۷	۴۶۹	منطقه	۱۱/۱۴/۱۰۱۹۹۴	احداث سکوی نشیمن تماشایی زمین ورزشی فوتسال ساحلی جنب پارک ربع در منطقه ۱ شهرداری	۴۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰۰	منطقه		ریسه بندی بلوار ساحلی شهید فهمیده جهت مراسمات و مناسبت ها در منطقه ۱ شهرداری	۵۰
						۴,۵۰۹			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱							
۵۱	تهیه ماسه فوتسال ساحلی پارک ربیع در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۶۹۱	۱۰۰	۱۰۰
۵۲	چمن کاری جنب فروشگاه رفاه و حاشیه کارون دو طرف پل هشتم، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۹۱۸	منطقه	۹۱/۴/۱۹	۹۱/۶/۱۹	۶۹۸	۱۰۰	۱۰۰
۵۳	اجرای تاسیسات روشنایی پارک روبروی فروشگاه رفاه در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۶۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۴	احداث سیستم روشنایی پارک روبروی فروشگاه رفاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۳۹۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۵	اجرای پیاده رو فضای سبز روبروی فروشگاه رفاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۸۰۶۳	منطقه	۹۱/۱/۱۵	۹۱/۴/۱۳	۴۷۷	۱۰۰	۱۰۰
۵۶	تهیه و اجرای سیستم روشنایی پارک هاشمی، فضای سبز روبروی فروشگاه رفاه و جب پل سیاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۶۵۶	۱۰۰	۱۰۰
۵۷	چمن کاری روبروی پارکها در بلوار شهید فهمیده، واقع در حوزه خدماتی در منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۸۵۱۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۱,۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۸	خاکریزی خاک نباتی مقابل سازمان پارک ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۹۱۰۸	منطقه	۹۱/۱/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۶۰۴	۱۰۰	۱۰۰
۵۹	احداث پیاده رو جاده ساحلی حد فاصل آملی تئاتر روباز تا پایانه اتوبوسرانی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱,۳۳۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۰	بهسازی سالن آملی تئاتر روباز جاده ساحلی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۳۰۷۵۳	منطقه	۹۱/۸/۱۸	۹۱/۹/۱۸	۶۹۹	۱۰۰	۱۰۰
جمع						۷,۳۴۵		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
	پروژه های مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱								
۶۱	اجرای زمین بازی جنب فضای سبز آمفی تئاتر روباز (تهیه کفیوش و جدول بعبده کارفرما) در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۰۲۰۲	منطقه	۲۹۰	۹۱/۱۱/۱۵	۹۲/۱/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۶۲	پیاده روسازی جنب سالن آمفی تئاتر روباز در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۱۲۴۳۱	منطقه	۶۹۰	۹۱/۴/۲۸	۹۱/۶/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	تهیه، حمل، کاشت و نگهداری چمن فضای سبز جنب پل سیاه واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱	۱۱/۱۴/۳۹۳۱۲	منطقه	۶۳۰	۹۱/۱۱/۱۱	۹۲/۱/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	اجرای تاسیسات آبیاری فضای سبز روبروی سازمان پارکهاواقع در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۱۶۴۵	منطقه	۳۴۳	۹۱/۱۱/۲۹	۹۱/۱۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۶۵	اجرای دال بتنی زیر پیاده روسازی فضای سبز جنب پل سیاه در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۵۷۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۶	زیرسازی و جدولگذاری جاده کنار نرده از پل سیاه تا هتل پارس در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۶۵۸۴	منطقه	۳۶۱	۹۲/۱/۱۸	۹۲/۲/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۶۷	اجرای ادامه پیاده روسازی باند کندرو حد فاصل پل سیاه و هتل پارس در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۶۳۰۹	منطقه	۳۹۲	۹۲/۴/۱	۹۲/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۶۸	اجرای سیستم آبیاری بصورت مه پاشی (مخفی) در بلوار شهید فهمیده حد فاصل پل چهارم تا پل کابلی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۱	منطقه	۰	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۱	۹۷	۱۰۰	
	جمع			۲,۶۵۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به پارک حیدری نژاد								
۶۹	احداث زمین ورزشی پارک حیدری نژاد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۷۳۷۹	منطقه	۵۸۰	۹۰/۱۲/۲۴	۹۱/۳/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۷۰	رنگ آمیزی نرده های پل چهارم و پنجم، دیوارهای ساختمان منطقه ۱ و فنس زمین های بازی شهید حیدری نژاد و هاشمی	۱۱/۱۴/۴۵۳۵۱	منطقه	۴۸۰	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۷۱	تهیه و اجرای تجهیزات لوله گذاری پارک حیدری نژاد مسیر جاده ساحلی مقابل بیمارستان امام(ره) و میدان جوالانمه(ع)، واقع حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۲۷۵۴۱	منطقه	۷۰۰	۹۱/۸/۱	۹۱/۱۰/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	احداث پارک حیدری نژاد، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۹/۳۱۳۲	معاونت فنی و عمرانی	۳,۸۰۰	۸۹/۲/۲۳	۸۹/۷/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	نصب و ایمن سازی میلمان شهری، پارکی بازی و تندرستی پارک شهید حیدری نژاد در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۹۲۸	۹۳/۸/۲۱	۹۳	۹۵	۹۵	
	پروژه های مربوط به پارک کارون								
۷۴	احداث روشنایی پارک کارون، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۳۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	احداث پیاده روهای پارک کارون، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۸۰۷۹	منطقه	۶۹۸	۹۱/۱/۱۹	۹۱/۴/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۷۶	احداث پارک کارون در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۸/۱۷/۱/۲۷/۱	سازمان خدمات موتوری	۷,۳۲۴	۹۲/۶/۱۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۷	احداث پارک کارون در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱/۴۶/۱	سازمان خدمات موتوری	۷,۳۲۴	۹۲/۶/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۱	
	جمع			۲۲,۴۶۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
	پروژه های مربوط به پارک کارون								
۷۸	تکمیل زمین ورزشی پارک کارون واقع در حوزه خدماتی منطقه یک شهرداری	۱/۱۴/۲۶۱۹۵	منطقه	۶۸۰	۹۰/۸/۱۱	۹۰/۱۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	احداث پیاده رو و حفاظ زمین ورزشی پارک کارون، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۳۷۹۰۶	منطقه	۶۷۱	۹۰/۱۰/۲۸	۹۱/۱/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به خیابان های آخر آسفالت								
۸۰	زیر سازی و آسفالت خیابانهای آخر آسفالت	۱۹۰۰/۶۱۹	منطقه	۳,۴۳۹	۸۹/۱۱/۲۷	۹۰/۳/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۸۱	زیرسازی خیابانهای محدوده آخر آسفالت در منطقه ۱ شهرداری (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۴	منطقه	۳,۴۲۹	۹۳/۰۶/۱۵	۹۳/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۸۲	جدولگذاری تعدادی از خیابان های اصلی آخر آسفالت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۳۲۹	منطقه	۶۸۹	۹۱/۲/۷	۹۱/۳/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	پیاده روسازی پارکهای محله ای خیابانهای ۱۲ و ۱۶ و پشت پاسگاه آخر آسفالت دز منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۰۴۸۰	منطقه	۶۹۸	۹۳/۹/۹	۹۳/۱۱/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۴	عملیات خاکبرداری و خاکریزی نباتی آیلند وسط حد فاصل پارک ربیع تا جنت و همچنین خاکبرداری خاک نباتی پارکهای محله ای آخر آسفالت خیابان ۱۲ و ۱۶	۱۱/۱۴/۱۱۵۴۶۴	منطقه	۴۶۵	۹۳/۱۰/۲۸	۹۳/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	احداث سرای محله آخر آسفالت در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۲۲,۷۸۶	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۳	۲۵	۱۰۰	
	جمع			۳۲,۸۵۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به خیابان طالقانی	
	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۹۱/۱۰/۱	۹۱/۸/۱	۶۸۷	منطقه	۱۱/۱۴/۲۸۰۶۷	پیاده کردن مسیر خطوط لوله برق خیابان طالقانی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱	۸۶
	۱۰۰	۱۰۰		۹۱	۹۱	۲,۷۰۰	معاونت فنی و عمرانی		اجرای کانال زیرزمینی شبکه برق خیابان طالقانی در منطقه ۱ شهرداری	۸۷
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲/۲/۱۳	۹۱/۱۲/۱۳	۲۳۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۳۴۷۶	اجرای زیرسازی کانال برق خیابان طالقانی در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۸۸
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۱۲/۲۵	۳,۰۲۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۱/۱۰۰/۸۹۷۰	احداث پیاده رو خیابان طالقانی در منطقه ۱ شهرداری	۸۹
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲	۵۱۰	منطقه		خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتی خ طالقانی در منطقه ۱ شهرداری	۹۰
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲	۴۳۷	منطقه		خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتی خ طالقانی در منطقه ۱ شهرداری	۹۱
	۱۰۰	۱۰۰		۹۴/۱/۱۰	۹۳/۱۲/۱۰	۲۴۷	منطقه	۱۱/۱۴/۱۱۹۹۸۵	اصلاح هندسی خیابان طالقانی در منطقه ۱ شهرداری (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۹۲
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۵/۲۳	۵,۰۰۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۱/۱۰۰/۷۳۰۹	تکمیل بدنه سازی خیابان طالقانی در منطقه یک شهرداری	۹۳
						۱۲,۸۳۲			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
								توضیحات
	پروژه های مربوط به پیاده رو جنب پارک شهید ادهم							
۹۴	مناسب سازی و بهسازی پیاده رو جنب پارک شهید ادهم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۴۴۳۱	منطقه	۹۲/۳/۱۸	۹۲/۴/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۵۱۰
۹۵	مناسب سازی و بهسازی پیاده رو جنب پارک شهید ادهم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۵۱۴۰	منطقه	۹۲/۳/۲۲	۹۲/۴/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۷۷
۹۶	تهیه آسفالت روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی در ناحیه ۲ و ۳ در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۰۶۷۱	منطقه	۹۲/۲/۱۸	۹۲/۴/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۷۰۰
۹۷	تهیه آسفالت روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی محدوده ناحیه در منطقه ۱ شهرداری							
۹۸	روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی در ناحیه ۱ در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۶۸۳۵	منطقه	۹۲/۰۷/۱۳	۹۲/۰۹/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۳۲۰
۹۹	نصب چراغ فرمان در تقاطع خیابان های امام (ره) و ادهم توسط منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۱۳۱۹۸	منطقه	۹۱/۴/۳۱	۹۱/۵/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۸۹
۱۰۰	اجرای پلاستر کاری به منظور اجرای نقاشی دیواری دیوارهای جنب پارک شهید ادهم توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۵۱۴۵	منطقه	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۱/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
۱۰۱	چمن کاری پارک محله ای ادهم در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۰
	پروژه های مربوط به خیابان شریعتی							
۱۰۲	اصلاح هندسی دور برگردان های میدان شریعتی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۱۱۲۰۹	سازمان عمران شهری	۹۲/۱/۲۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۵۰
۱۰۳	ریسه بندی خیابان شریعتی جهت مراسمات و مناسبتها در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۰۰
جمع								۳,۳۱۶



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به خیابان شریعتی	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۶۹۶	منطقه	۱۱/۱۴/۶۰۱۰۴	تخریب و احداث پیاده رو خیابان کاوه و سیروس حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان آزادگان در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۲/۱۳	۹۳/۱۲/۱۳	۶۹۲	منطقه	۱۱/۱۴/۱۲۰۱۷۹	ترمیم کفپوش گذاری سطح خیابان نادری ، خیابان شریعتی و خیابان آزادگان در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۵
		۹۷	۱۰۰	۹۵/۱/۴	۹۴/۱۱/۴	۹۵۲	منطقه	۱۱/۳۸/۱۵۰۶۱۸	تخریب و بهسازی پیاده رو خیابان ۱۶ متری و خیابان صدیق نبش خیابان شریعتی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۶۰	منطقه		رنگ آمیزی جدول در محل ایستگاه های اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۰۷
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۹/۱	۹۱/۸/۱	۳۳۲	منطقه	۱۱/۱۴/۲۷۵۵۸	زیرسازی، آسفالت خیابان صابریور، در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۰۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۲۰۰	منطقه		خرید و نصب سرعتگیر در نقاط حادثه خیز توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۱۲۰	منطقه		خرید نیوجرسی پلاستیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱۰
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۸/۱۱	۹۱/۷/۱۱	۱۶۱	منطقه	۱۱/۱۴/۲۴۰۰۰	اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱۱
						۲,۵۲۱	جمع			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱۲	احداث فنداسیون پارکینگ مکانیزه بلوار آیت ا... بهبهانی جنب حوزه علمیه توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۲۹۱۰۳	منطقه	۴۵۵	۹۱/۸/۱۸	۹۱/۱۰/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۳	بهسازی و آسفالت کوچه های کم عرض در سطح منطقه ۱ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱,۳۴۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۴	بهسازی و توسعه شبکه آب خام در سطح منطقه ۱ شهرداری		سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۲۱۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۵	خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه ۱		سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۴۹۱	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۶	احداث ۱۶ ایستگاه معمولی اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۱۴۸۶	منطقه	۶۹۹	۹۱/۱۱/۲۶	۹۱/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۷	اجرای پروژه های توسعه فضای سبز، روشنایی و بهسازی پارکها در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۹۳۵۴	سازمان خدمات موتوری	۴,۰۰۰	۹۱/۷/۹	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۸	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۱		منطقه	۲,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۹	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۳۴۴۶۰	منطقه	۵۰۰	۹۱/۹/۲۷	۹۱/۱۰/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۰	اجرای جایگاه گاری فان در منطقه ۱		منطقه	۷۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۳,۱۲۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	ریالی	فیزیکی	برنامه ای	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۱۰/۱۸	۹۱/۸/۱۸	۴۶۷	منطقه	۱۱/۱۴/۲۹۳۶۹	احداث فنداسیون پایه روشنایی در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۲۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۴۹۱	منطقه		تهیه مصالح جهت بهسازی سرویس های بهداشتی مسجد شهید دکتر بهشتی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۲۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۳/۷	۹۱/۲/۷	۷۰۰	منطقه	۱/۱۴/۴۳۲۷	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۲۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۴/۱۶	۹۱/۳/۱۶	۲۵۲	منطقه	۱/۱۴/۴۸۱۳۹	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۲۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۲/۱۱	۹۱/۱۲/۱۲	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۳۱۶۷	روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی محدوده ناحیه ویژه منطقه ۱ شهرداری	۱۲۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۲/۱۳	۹۱/۱۲/۱۳	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۳۴۳۸	روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی محدوده ناحیه ۳ منطقه ۱ شهرداری	۱۲۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۲/۲۰	۹۱/۱۲/۲۱	۳۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۴۴۸۳	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۱	۱۲۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۷۰۰	منطقه		احداث ایستگاه اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۲۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۴۰۰	منطقه		تهیه کفپوش مسیر نایبایان و کفپوش ترافیکی جهت تقاطع های مسیر آزادگان	۱۲۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۱۵۰	منطقه		تعمیر و تکمیل سایبان های ایستگاه اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۰
						۴,۸۶۰			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	ریالی	فیزیکی	برنامه ای	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۱۲/۱۱	۹۱/۱۰/۱۱	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۳۵۸۰۳	اجرای بولارد جداکننده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۳۰۰	منطقه		تعمیر و نگهداری تابلو ها و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۲۷۰	منطقه		خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۵۰۰	منطقه		خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۱۲۰	منطقه		اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۳/۱۴	۹۲/۲/۱۴	۲۰۷	منطقه	۱۱/۱۴/۴۹۹۰۳	بهینه سازی تابلوهای برق آبنماهای سطح منطقه یک شهرداری	۱۳۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۲/۱۳	۹۱/۱۲/۱۳	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۳۴۳۴	زیرسازی جهت لکه گیری آسفالت در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۳۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۴/۶	۹۲/۳/۶	۶۹۸	منطقه	۱۱/۱۴/۵۳۴۷۹	نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۳۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۱,۰۰۰	منطقه		خرید گل گلدانی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۳۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۷۰۰	منطقه		رنگ آمیزی آبنما، آلاچیق و المان های پارک ها و مبلمان شهری در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۴۰
						۵,۱۹۵	جمع			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
								توضیحات
۱۴۱	رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۷۰۲۲	منطقه	۹۲/۱/۱۹	۹۲/۲/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۲	رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۸۴۶۷	منطقه	۹۲/۲/۲	۹۲/۳/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۳	اجرای خط کشی محوری توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۴۴۲۲	منطقه	۹۲/۳/۱۸	۹۲/۴/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۴	خرید ایستگاه اتوبوس مکانیزه توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۱۴۵	زیباسازی دیوارهای فرسوده مرکز شهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۲۹۸۱	منطقه	۹۲/۳/۴	۹۲/۴/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۶	نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۰۸۰۹	منطقه	۹۲/۵/۱۵	۹۲/۶/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۷	ساماندهی و بهسازی خیابانهای مرکز شهر (خیابانهای سیروس و کاوه) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۳۹۶۶۴	منطقه	۹۱/۱۱/۱۴	۹۲/۱/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۸	پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۳۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۱/۸/۳۰	۹۱/۱۱/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۹	خرید وسایل مبلمان شهری (کفپوش) و وسایل بازی و پارکی جهت پارک های سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۵۰۰/۷۷۱۷	سازمان زیباسازی	۹۱/۵/۱۶	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۰	احداث ۲ ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع								۶,۹۲۱



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
	پروژه مربوط به میدان شهدا در منطقه ۱								
۱۵۱	احداث و تکمیل سایبان های میدان شهدا		منطقه	۸۷۷	۸۴/۹/۱۲	۸۴/۱۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۲	تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۲۲۰۲	منطقه	۴۴۳	۹۲/۲/۳۰	۹۲/۴/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۳	تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۴۶۰۸	منطقه	۲۵۲	۹۲/۳/۱۹	۹۲/۴/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۴	تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۴۴۷۴	منطقه	۶۹۶	۹۲/۳/۱۸	۹۲/۴/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۵	تکمیل سایبان پیرامون میدان شهدا در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۳۵۹۷۹	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۰/۱۱	۹۱/۱۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۶	تخریب و بهسازی پیاده رو میدان شهدا واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۵۱۵۵	منطقه	۶۷۵	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۷	تکمیل سایبان پیرامون میدان شهدا واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۵۲۴۵	منطقه	۱۹۳	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۸	پیاده روسازی ضلع شرقی خیابان آزادگان حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا میدان شهدا (تهیه موزاییک بعهده کارفرما)	۱۱/۱۴/۲۱۳۵۷	منطقه	۶۹۵	۹۱/۶/۲۰	۹۱/۸/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۹	پیاده روسازی ضلع غربی خیابان آزادگان حدفاصل خیابان سلمان فارسی تا میدان شهدا (تهیه موزاییک بعهده کارفرما)	۱۱/۱۴/۲۴۰۰۵	منطقه	۶۹۹	۹۱/۷/۱۱	۹۱/۱۰/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۰	خرید ، تعمیر و تعویض پمپ های آبنا به آدرسهای میدان شهدا ، لوبیهای شمالی و جنوبی پل پنجم ، باغ معین و آلاچیق پل چهارم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۲۴۴۱	منطقه	۷۰۰	۹۴/۸/۶	۹۴/۹/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۱	ریسه بندی جهت مراسمات و مناسبتها (ریسه رنگی از نوع led واترپروف به تعداد ۳۵۰ عدد مسیرهای میدان شهدا ، اتوبان آیت اله بهبهانی و پل پنجم) در	۱۱/۳۸/۱۵۰۰۷۰	منطقه	۱,۰۹۲	۹۴/۱۰/۲۸	۹۴/۱۱/۱۳	۹۷	۱۰۰	
	جمع			۷,۰۲۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به پارک ساحلی ۱۴ هکتاری	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۱,۰۰۰	منطقه		خرید و نصب مبلمان شهری پارک های روبروی فروشگاه رفاه، شهید هاشمی و ۱۴ هکتاری در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۶۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱/۷/۹	۳,۵۰۰	سازمان خدمات موتوری	۱۷۰۰/۹۳۵۴	بارگیری و حمل خاک در پارک ۱۴ هکتاری ساحلی حد فاصل سازمان پارکها و خیابان جنت، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۶۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۲/۲۷	۹۱/۱۲/۲۷	۳۳۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۵۱۵۳	اجرای تاسیسات آبیاری پارک ۱۴ هکتاری در حوزة خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۶۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۵/۲۶	۹۲/۳/۲۶	۶۲۴	منطقه	۱۱/۱۴/۵۵۵۶۶	چمنکاری در پارک ۱۴ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۶۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۳/۲۸	۹۲/۲/۲۸	۶۹۸	منطقه	۱۱/۱۴/۵۱۷۱۴	خاکریزی نباتی جاده ساحلی پارک ۱۴ هکتاری در حوزه خدماتی در منطقه اشهررداری	۱۶۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۶/۶	۹۲/۴/۸	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۵۶۷۶۰	احداث سرویس بهداشتی در پارک ۱۴ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۶۷
									پروژه های مربوط به پارک ساحلی ۲۰ هکتاری	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۴۲۸	منطقه		تهیه لوله و متعلقات جهت اجرای فاز دوم تاسیسات آبیاری پارک ۲۰ هکتاری	۱۶۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۶/۲۱	۹۲/۴/۲۳	۶۹۸	منطقه	۱۱/۱۴/۵۸۷۸۱	اجرای بتن دکوراتیو پیاده رو ماریج پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱	۱۶۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۶/۲۳	۹۲/۴/۲۳	۶۹۸	منطقه	۱۱/۱۴/۵۸۷۸۶	اجرای بتن دکوراتیو پیاده رو ماریج جنب زمین ورزشی نجاج در پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱	۱۷۰
						۷,۹۷۶			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به پارک ساحلی ۲۰ هکتاری								
۱۷۱	خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۸/۱۷/۱/۲۷/۱	سازمان خدمات موتوری	۳,۳۰۰	۹۲/۶/۱۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۲	زیرسازی خیابان ارتباطی و پارکینگ پارک ۲۰ هکتاری واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۴۶	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	امانی انجام گرفت
۱۷۳	تهیه موزاییک جهت پیاده روسازی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۴۶۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۱۷۴	تهیه موزاییک جهت پیاده روهای داخلی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۳۷۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۱۷۵	چمن کاری در پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۷۷۵۰۵	منطقه	۵۰۰	۹۲/۱۰/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۶	تامین روشنایی پارک ۲۰ هکتاری منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۴,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۱۷۷	پیاده رو سازی جنب کوه یخی در پارک ۲۰ هکتاری ربیع در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۷۴۰۲۰	منطقه	۶۹۹	۹۲/۹/۲۰	۹۲/۱۱/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۸	خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی ۸ برج نوری ۱۲ متری در روبروی سازمان پارکها و فضای سبز (پارک ۲۰ هکتاری) در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۹	احداث زمین ورزشی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۴/۱/۴۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۹۰۴	۹۲/۷/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۰	خرید و نصب ایمن سازی مبلمان و تجهیزات پارکی ۲۰ هکتاری	۱۱۲/۱۵/۱۴/۱/۲۳	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۴,۴۸۲	۹۲/۴/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۱,۱۶۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به پارک ساحلی ۲۰ هکتاری								
۱۸۱	احداث بتن دکوراتیو پیاده رو جنب زمین ورزشی نجاج در پارک ۲۰ هکتاری در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۷۷۵۰۱	منطقه	۳۶۷	۹۲/۱۰/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۲	پیاده روسازی پارک ۲۰ هکتاری (تهیه موزاییک بعهدہ کارفرما) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۸۳۲۲	منطقه	۷۰۰	۹۲/۴/۱۸	۹۲/۶/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۳	احداث پیاده روهای داخلی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱	۱۱/۱۴/۵۶۷۵۹	منطقه	۶۹۹	۹۲/۴/۸	۹۲/۶/۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۴	احداث دیوار بلوکی اطراف زمین بازی ساحلی پارک ۲۰ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۱۶۵۷	منطقه	۴۴۶	۹۲/۵/۲۲	۹۲/۷/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۵	اجرای فاز دوم تاسیسات آبیاری پارک ۲۰ هکتاری	۱۱/۱۴/۵۸۷۸۳	منطقه	۴۲۸	۹۲/۴/۲۵	۹۲/۶/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۶	چمنکاری جنب زمین ورزشی نجاج در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۵۵۶۷	منطقه	۶۲۴	۹۲/۳/۲۶	۹۲/۵/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۷	احداث دیوار بلوکی اطراف زمین ورزشی نجاج در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۸۳۱۹	منطقه	۶۹۷	۹۲/۴/۱۸	۹۲/۶/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۸	عملیات احداث موتورخانه، اتاق فرمان و بخشی از زیرسازی آبنمای هارمونیک در پارک ۲۰ هکتاری واقع در حوزه خدماتی منطقه یک	۱۱/۱۴/۶۲۶۳۴	منطقه	۶۹۷	۹۲/۵/۳۰	۹۲/۸/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۹	احداث آبنمای هارمونیک محیطی در پارک ۲۰ هکتاری در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۱۴۴۲	منطقه	۳۴۰	۹۲/۵/۲۱	۹۲/۸/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۰	زیر سازی تا حد لایه اساس قسمتی از خیابانهای کوی جمهوری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۲۳۸۸۰	منطقه	۶۹۶	۹۴/۱/۲۴	۹۴/۲/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۴,۹۹۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
	پروژه های مربوط به پارک ساحلی ۲۰ هکتاری								
۱۹۱	چمن کاری بلوار ساحلی جنب زمین فوتبال نجاج در پارک ۲۰ هکتاری در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۷۷۵۰۷	منطقه	۵۴۰	۹۲/۱۰/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۲	ترمیم پیاده رو و مرمت سرویس های بهداشتی و تاسیسات زیربنایی مقابل مسجد طالب زاده در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۳	اجرای پیاده رو سازی جنب حوزه علمیه و محوطه داخلی شهرداری منطقه ۱ توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۷۴۰۱۵	منطقه	۶۹۰	۹۲/۹/۲۰	۹۲/۱۱/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۴	بهسازی و آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱/۸	سازمان عمران شهری	۲۰,۹۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۵	بهسازی آسفالت فرسوده معابر در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۱۱۲۰۹	سازمان عمران شهری	۲,۲۹۶	۹۲/۱/۲۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۶	اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۷۸۰۸	سازمان عمران شهری	۳,۲۶۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۷	ترمیم سطوح آسفالتی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱/۸	سازمان عمران شهری	۲۳,۴۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پل شهید علم الهدی (پل چهارم)								
۱۹۸	اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل چهارم اهواز در منطقه ۱ شهرداری اهواز	۱۷/۹/۶/۱	سازمان عمران شهری	۹۵۶	۹۱/۳/۱۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۹	خرید، نصب و اجرای پایه های روشنایی پل چهارم در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۰	اجرای نورپردازی پل چهارم (پل شهید علم الهدی) در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	سازمان زیباسازی	۷,۹۴۱	۹۴/۰۹/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰
	جمع			۶۰,۹۹۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
	پروژه های مربوط به پارک هفت تیر در منطقه ۱								
۲۰۱	بهسازی دیوارهای فرسوده جنب پارک هفت تیر در منطقه یک شهرداری(با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۱۱/۱۴/۹۵۶۰۸	منطقه	۶۸۶	۹۳/۴/۱۵	۹۳/۵/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰۲	افزایش ۲۵٪ قرارداد بهسازی دیوارهای فرسوده جنب پارک هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۹۵۶۰۸	منطقه	۱۳۷	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۳	تکمیل عمیات زمین ورزشی هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۵۹۹	سازمان عمران شهری	۱,۰۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۴	احداث ساختمان حراست بسیج پارک هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۸۴۴۹۶	منطقه	۳۳۰	۹۲/۱۲/۲۸	۹۳/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۵	همسان سازی درب منهولها، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۳۳۲۱۳	منطقه	۵۱۴	۹۰/۱۰/۱	۹۰/۱۱/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۶	احداث ۶ ایستگاه (سرپناه) توسط منطقه ۱ شهرداری(احداث ۵ ایستگاه (سرپناه) تاکسی واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱)	۱۱/۱۴/۱۵۸۱۲	منطقه	۴۶۰	۹۱/۵/۱۵	۹۱/۷/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۷	همسطح سازی درب منهولها در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۴۴۸۲	منطقه	۳۵۸	۹۱/۱۲/۱۹	۹۲/۲/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۸	بهسازی و ساخت درپوش بتنی حوضچه های دفع آبهای سطحی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۷۲۰۸	منطقه	۵۰۶	۹۲/۰۷/۱۵	۹۲/۰۹/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰۹	همسان سازی درب منهولها در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۴۴۵۱	منطقه	۷۰۰	۹۲/۶/۲۰	۹۲/۸/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۰	لایروبی مسیرهای فاضلاب در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۶۸۳۴	منطقه	۳۰۰	۹۲/۰۷/۲۳	۹۲/۰۸/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۴,۹۹۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۱۱	خرید و نصب VMS دروازه ای توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۲	خرید تابلوهای دیجیتالی توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۳	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۴	تعمیر و نگهداری تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۹۳۱۲	منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۵۹۸
۲۱۵	تهیه کفپوش و جدول جهت اجرای ادامه پیاده روسازی باند کندرو حد فاصل پل سیاه و هتل پارس در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۶۴
۲۱۶	ریسه بندی در سطح منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰
۲۱۷	تامین روشنایی و نورپردازی پارکهای سطح منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰
۲۱۸	نورپردازی حسینیه ثارا.. در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۶۰۰	سازمان زیباسازی	۹۲	۹۲/۳/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
	پروژه مربوط به فضای اطراف بیمارستان فاطمه الزهرا							
۲۱۹	تهیه کفپوش و جدول جهت اجرای پیاده رو سازی فضای سبز پشت بیمارستان فاطمه الزهرا در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۲۷۸
۲۲۰	پیاده رو سازی فضای سبز پشت بیمارستان فاطمه الزهرا در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۸۳۰۸	منطقه	۹۲/۴/۱۸	۹۲/۶/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۸۴
	جمع							۸,۲۲۴



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
	پروژه مربوط به فضای اطراف بیمارستان فاطمه الزهرا								
۲۲۱	تکمیل جدولگذاری آبلند وسط خیابان زند با نرده گذاری، پیاده روسازی و تخریب سایبان ملک مجاور بیمارستان فاطمه الزهرا، واقع در حوزه خدماتی	۱/۱۴/۴۸۰۹۳	منطقه	۳۳۳	۹۰/۱۲/۲۸	۹۱/۳/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۲	اصلاح هندسی پشت بیمارستان فاطمه الزهرا (س) توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۲۶۱۳	منطقه	۵۹۷	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۳	مبلمان شهری و وسایل بازی پارکهای منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۵,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۲۲۴	خرید آهن آلات و بتن جهت زمین ورزشی روبروی مصلی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۵۴۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۲۲۵	احداث سرویس بهداشتی روبروی سازمان پارکها در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۵۱۳۹	منطقه	۷۰۰	۹۲/۳/۲۲	۹۲/۵/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به ساماندهی، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده در منطقه ۱ شهرداری								
۲۲۶	ساماندهی، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۷۵۲۳	منطقه	۳۲۳	۹۲/۴/۱۲	۹۲/۶/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۷	ساماندهی، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۶۷۲۲	منطقه	۴۸۰	۹۲/۴/۶	۹۲/۶/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۸	تخریب ساختمانهای فرسوده واقع در خ شریعتی نبش خ کاوه ضلع جنوب شرقی واقع در حوزه خدماتی منطقه یک	۱۱/۱۴/۶۳۱۰۲	منطقه	۴۰۰	۹۲/۶/۵	۹۲/۷/۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۲۹	خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتی پشت مصلی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۲۱۸	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۰	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۸۴۲۲	منطقه	۶۹۹	۹۲/۰۷/۲۸	۹۲/۰۸/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳۱	پیاده رو سازی خیابان نظام وفا (دانشگاه علمی کاربردی) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۹۴۴۴	منطقه	۳۸۲	۹۲/۰۸/۰۶	۹۲/۱۰/۰۶	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۹,۶۸۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به ساختمان شهرداری منطقه ۱	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۶/۱۵	۳,۲۷۳	منطقه	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۵	خرید مصالح ساختمان منطقه ۱ (احداث اتاق مدیریت از نوع I.S.F) (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۲۳۲
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۶/۱۵	۹۱۰	منطقه	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۷	توسعه ساختمان منطقه ۱ (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۲۳۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۳/۱۲	۹۲/۲/۱۲	۲۸۰	منطقه	۱۱/۱۴/۴۹۹۰۴	بهسازی ساختمان ناحیه ۳ در منطقه ۱ شهرداری	۲۳۴
									پروژه های مربوط به ساختمان شهرداری منطقه ۱	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱	۹۱	۳۱۲	منطقه		تکمیل و تعمیر ساختمان بایگانی شهرداری منطقه یک	۲۳۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۱/۲/۲۸	۹۰/۱۲/۲۸	۶۹۸	منطقه	۱/۱۴/۴۸۱۳۷	تغییر ساختار کلی معماری و ساختمانی حوزه شهرسازی ساختمان منطقه ۱ شهرداری	۲۳۶
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۴/۱۶	۹۳/۳/۱۸	۳۳۴	منطقه	۱۱/۱۴/۹۲۴۱۴	تخریب و احداث ساختمان حراست درب ورودی منطقه ۱ شهرداری	۲۳۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰۰	منطقه		بهسازی ساختمانهای اداری نواحی یک ، دو ، سه ، چهار و ویژه در منطقه ۱ شهرداری	۲۳۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱/۲۸	۹۳/۱۱/۲۷	۵۱۶	منطقه	۱۱/۱۴/۱۱۸۳۵۲	انجام تعمیرات و خرید تجهیزات اداری ساختمان شماره ۳ شهرداری	۲۳۹
						۷,۰۲۳			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
									پروژه های مربوط به خیابان جواد الائمه در منطقه ۱	
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۱/۲۶	۹۳/۸/۲۱	۵۰۴	منطقه	۱۱/۱۴/۱۰۸۶۷۲	اجرای اصلاح هندسی خیابان جوادالائمه در منطقه ۱ شهرداری (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۲۴۰
	۴۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳/۴/۲۱	۶۸۶	سازمان زیباسازی	۱۵/۱/۱۷	خرید مبلمان و تجهیزات شهری و پارکی پارک خیابان جواد الائمه جنب مسجد جواد الائمه در منطقه ۱ شهرداری	۲۴۱
									پروژه های مربوط به پارک سیاحتی در منطقه ۱	
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۶۷	منطقه		بازسازی نمازخانه پارک سیاحتی در منطقه ۱ شهرداری	۲۴۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۲/۲۹	۹۳	۲,۱۵۰	سازمان عمران شهری	۱۰/۱۷/۱/۸	احداث زمین ورزشی پارک سیاحتی در منطقه ۱ شهرداری	۲۴۳
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰۰	منطقه		بهسازی ساختمانهای اداری معاونت خدمات شهری ، دفتر پارک سیاحتی و ساختمان اجرائیات در منطقه ۱ شهرداری	۲۴۴
		۹۷	۱۰۰	۹۴/۱۰/۱۳	۹۴/۱۰/۲۸	۱,۲۵۹	منطقه	۱۱/۳۸/۱۵۰۰۷۱	خرید و نصب و ایمن سازی وسایل بازی و پارکی سیاحتی ، نبوی و خیابان ۱۶ غربی کوی جمهوری در منطقه ۱ شهرداری	۲۴۵
						۵,۳۶۶			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی
									درصد
	پروژه های مربوط به خیابان سلمان فارسی								
۲۴۶	پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان سلمان فارسی	۱/۱۴/۲۶۴۳۴	منطقه	۷۷۷	۸۷/۸/۲	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۷	اجرای جدولگذاری با جدول سنگی خیابان سلمان فارسی حد فاصل خیابان شریعتی و خیابان آزادگان در منطقه ۱ شهرداری (با احتساب ۲۵٪ قرارداد)	۱۱/۱۴/۷۷۵۰۴	منطقه	۸۳۳	۹۲/۱۰/۲۸	۹۲/۱۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴۸	بهسازی خیابان سلمان فارسی غربی (فاز اول) در منطقه یک شهرداری		منطقه	۲,۶۱۵	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	از طریق مرکز انجام گرفت
۲۴۹	بهسازی خیابان سلمان فارسی غربی (فاز دوم) در منطقه یک شهرداری		مرکز	۲,۶۱۵	۹۲/۱۱/۱۶	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	از طریق مرکز انجام گرفت
۲۵۰	تکمیل بهسازی خیابان سلمان فارسی (فاز دوم) در منطقه ۱ شهرداری	۱۹۰۰/۷۵۹۱	مرکز	۲۴۸	۹۲/۱۱/۱۶	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۱	بهسازی خیابان سلمان فارسی غربی (فاز سوم) در منطقه یک شهرداری (با احتساب افزایش و ۲۵٪ قرارداد)	۱۹۰۰/۷۵۵۵	مرکز	۳,۶۲۱	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	از طریق مرکز انجام گرفت
۲۵۲	بهسازی خیابان سلمان فارسی غربی (فاز چهارم) در منطقه یک شهرداری	۱۹۰۰/۷۶۳۵	مرکز	۲,۶۱۵	۹۲/۱۱/۲۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	از طریق مرکز انجام گرفت
۲۵۳	اجرای باکس های روشنایی در دو طرف خیابان سلمان فارسی ، حدفاصل خیابان شریعتی تا خیابان آزادگان در منطقه یک شهرداری	۱۱۵/۱۵/۱/۳۲/۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۷۰۰	۹۲/۱۲/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۴	اجرای فوندانسیون روشنایی خیابان سلمان فارسی ، حدفاصل خیابان شریعتی و آزادگان در منطقه یک شهرداری	۱۱۵/۱۵/۱/۳۲/۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۷۰۰	۹۲/۱۱/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۲,۱۰۹					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
	پروژه های مربوط به خیابان سلمان فارسی								
۲۵۵	خرید میلمان خیابان سلمان فارسی در منطقه یک شهرداری	۱۱۵/۱۵/۱۳۲/۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۸۰۰	۹۳/۱/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۶	جایجایی پله برقی پل عابر پیاده سلمان فارسی به بلوار شهید هاشمی و نصب در محل مذکور در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۳۲۵۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۶/۱۳	۹۲/۸/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۷	اجرای فنداسیون پله های برقی و معمولی جت بازسازی پل عابر پیاده انتقال یافته از ابتدای سلمان فارسی به بلوار شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۹۶۳۶۲	منطقه	۵۰۰	۹۳/۴/۲۲	۹۳/۶/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۸	ترمیم نوارهای حفاری خ سلمان فارسی حد فاصل خ شریعتی تا اتوبان آیت اله بهبهانی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۰۶۷۲	منطقه	۵۴۸	۹۲/۲/۱۸	۹۲/۳/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵۹	ریسه بندی خیابان سلمان فارسی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۰۱۸	منطقه	۶۹۹	۹۳/۹/۲۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۰	خرید و اجرای دوربین های پلاک خوان خیابان سلمان فارسی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۸۳۴۱	منطقه	۶۹۶	۹۳/۱۲/۰۹	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۱	خرید درز گیر پلی یورتان جهت پیاده روهای خیابان سلمان فارسی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۶۱۷	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۱/۱	۹۷	۱۰۰	۱۰۰
۲۶۲	خرید مصالح پیاده رو سازی خیابان سلمان فارسی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۵,۲۶۰	۹۳/۶/۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۳	ریسه بندی خیابانهای سلمان فارسی وامام خمینی جهت مراسمات ومناسبات در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶۴	خرید زرده مشبک ویژه خیابان سلمان فارسی غربی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۲۴۲۷۷	منطقه	۱,۶۰۰	۹۴/۱/۲۹	۹۴/۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۳,۲۰۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۰۸/۱۴	۱۵۰	منطقه	۱۱/۱۴/۷۰۴۴۷	تخریب ساختمان فرسوده واقع در خیابان آزادگان، نبش وکیلی، روبروی پمپ بنزین در منطقه یک شهرداری	۲۶۵
	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۷/۱۴	۱,۰۰۰	سازمان پسماند	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۱	۲۶۶
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۱۱/۶	۲۹۹	منطقه	۱۱/۱۴/۷۸۲۸۲	پلاستر دیوارهای فرسوده در منطقه یک شهرداری	۲۶۷
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۱۰/۱	۱۵۰	منطقه	۱۱/۱۴/۷۵۰۸۰	تخریب ساختمان فرسوده واقع در خیابان کافی نبش گرمی خراط (احمدی) در منطقه یک شهرداری	۲۶۸
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۰۹/۲۰	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۷۴۰۱۸	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۲۶۹
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۱۲/۱۸	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۸۳۰۲۱	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۲۷۰
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲/۱۰/۲۸	۳۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۷۷۵۰۳	احداث سرویس بهداشتی در شهرداری منطقه یک	۲۷۱
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲	۳۵۹	منطقه		خرید آسفالت جهت ترمیمی نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری	۲۷۲
	۱۰۰	۱۰۰		۹۲	۹۲	۳۵۰	منطقه		خرید و نصب المان سفره هفت سین توسط منطقه یک شهرداری	۲۷۳
						۴,۰۰۸			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	ریالی	فیزیکی	برنامه ای	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۷۰۰	منطقه		خرید گل گلدانی در منطقه یک شهرداری	۲۷۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲/۱۱/۲۰	۹۲/۹/۲۰	۶۹۹	منطقه	۱۱/۱۴/۷۴۰۲۲	ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۱ شهرداری	۲۷۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۵۰۰	منطقه		خرید و تعمیر پمپ آبنا در منطقه یک شهرداری	۲۷۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۴۷	منطقه		ساخت و رنگ آمیزی تابلوی VMS در شهرداری منطقه یک	۲۷۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۲,۰۰۰	مرکز		رنگ آمیزی جداول در منطقه یک شهرداری	۲۷۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۲/۳۱	۱,۳۸۹	سازمان پارکها و فضای سبز	۱/۱۰۰/۶۳۸۰	خرید نهال	۲۷۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۲/۳۱	۱,۱۰۶	سازمان پارکها و فضای سبز	۱/۱۰۰/۶۳۸۰	خرید بذر	۲۸۰
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲/۲/۳۱	۷۸۷	سازمان پارکها و فضای سبز	۱/۱۰۰/۶۳۸۰	خرید کود	۲۸۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۷۰۰	منطقه		مکانیزاسیون پل عابر پیاده واقع در اتوبان آیت اله بهبهانی نبش خ کافی توسط منطقه ۱ شهرداری	۲۸۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۲	۹۲	۱۳۰	منطقه		انجام روشنایی ایستگاه های اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری	۲۸۳
						۸,۰۵۸	جمع			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۲۸۴	مسقف سازی پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان آیت اله بهبهانی نبش خیابان کافی در منطقه یک شهرداری		منطقه	۸۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۵	تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان آیت اله بهبهانی نبش خیابان کافی در منطقه یک شهرداری		منطقه	۱۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۶	خرید فانوس سه خانه و عابر چراغ راهنمایی هوشمند به عنوان یدک در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۷	احداث ایستگاه های معمولی اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۸	خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنا در منطقه ۱		منطقه	۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸۹	احداث ایستگاه های معمولی (غیر مکانیزه) اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۲۱۸۸	منطقه	۳۳۵	۹۰/۱۱/۲۳	۹۱/۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۰	تعمیر و نگهداری تابلو ها و تجهیزات ترافیکی منطقه شهرداری	۱/۱۴/۴۲۱۹۴	منطقه	۳۰۰	۹۰/۱۱/۲۳	۹۱/۲/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۱	نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۳۴۴۵۹	منطقه	۴۵۰	۹۱/۹/۲۸	۹۱/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۲	خرید میلمان و تجهیزات شهری و وسایل بازی و پارکی پارک کودک واقع در خیابان امام خمینی جنب ساختمان جهاد کشاورزی در منطقه ۱ شهرداری	۱۵/۱/۱۷	سازمان زیباسازی	۸۳۵	۹۳/۴/۲۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۳	تخریب وجدول گذاری مصوبات ستاد نروزی در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۸۸۱۷۱	منطقه	۶۸۵	۹۳/۲/۱۴	۹۳/۵/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۴,۰۵۵					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۲۹۴	تخریب و پیاده رو سازی مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۸۸۱۶۷	منطقه	۶۹۶	۹۳/۲/۱۴	۹۳/۱۰/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۵	ترمیم و نوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۸۶۶۶۲	منطقه	۶۷۰	۹۳/۲/۱	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۹۶	روکش آسفالت دستی کوچه های قدیمی در ناحیه ۲ و ۳ در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۹۲۹۷	منطقه	۶۹۸	۹۲/۰۸/۰۵	۹۲/۱۰/۰۵	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۷	پاکسازی و شستشوی المانهای ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۳۴۹۰	منطقه	۵۰۰	۹۲/۶/۱۳	۹۳/۲/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۸	ساخت پله معمولی و نرده گذاری روی عرشه پل عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۹۲۴۱۶	منطقه	۵۰۰	۹۳/۳/۱۸	۹۳/۶/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹۹	هرس درختان در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۹۵۶۰۷	منطقه	۷۰۰	۹۳/۴/۱۶	۹۳/۶/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۰	هرس درختان در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۱۲۹۰	منطقه	۷۰۰	۹۳/۹/۱۶	۹۳/۱۱/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۱	همسان سازی درب منهولها در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۰۴۷۸	منطقه	۶۹۸	۹۳/۹/۹	۹۳/۱۱/۹	۹۷	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۲	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۲۶۸	منطقه	۳۰۸	۹۳/۹/۲۶	۹۳/۱۰/۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۰۳	تهیه و ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب دو دستگاه پله فلزی و نرده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۹۲۶۸۷	منطقه	۵۰۰	۹۳/۳/۲۰	۹۳/۴/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵,۹۷۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۳۰۴	تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی کوی جمهوری بین بازارچه صدف و خیابان سجاد در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۱۴۱۱	منطقه	۴۰۶	۹۳/۶/۱۱	۹۳/۷/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۵	نور بردازی درختان آبلند بلوار آیت الله بهبهانی از میدان جمهوری تا چهارراه آبادان در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	سازمان زیباسازی	۵,۳۹۷	۹۳/۶/۳	۹۳/۸/۳	۱۰۰	۱۰۰	۴۹
۳۰۶	خرید مبلمان شهری و وسایل بازی پارک شماره ۳ آزادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۱,۱۱۱	۹۳/۶/۲۵	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۳۷
۳۰۷	بتن ریزی پارک شماره ۴ زبیاشهر در منطقه ۱ شهرداری اهواز		منطقه	۶۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۸	خرید مصالح و عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در شش ماهه دوم در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱,۴۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰۹	تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آلات آبیاری در سطح منطقه یک		منطقه	۷۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۰	خرید و حمل و مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات خدمات شهری و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۱		منطقه	۱,۲۴۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۱	خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی، تندرستی در سطح منطقه ۱		سازمان زیباسازی	۸۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۲	پیاده روسازی نبش خیابان سراج و نبش خیابان جنت در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۴۲۷۹	منطقه	۶۳۶	۹۳/۱۰/۱۷	۹۳/۱۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۳۱۳	آسفالت دستی کوچه های کم عرض در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۷۷۰۳	منطقه	۱,۲۰۰	۹۳/۱۱/۱۸	۹۴/۲/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۲,۹۵۰					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
	۱۰۰	۹۷	۱۰۰	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۰/۱۷	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۱۱۴۲۷۵	ترمیم لکه گیری آسفالت در سطح ناحیه ویژه و ناحیه ۲ در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۴
		۹۷	۱۰۰	۹۳/۱۱/۲۴	۹۳/۹/۲۴	۷۰۰	منطقه	۱۱/۱۴/۱۱۱۹۳۸	ترمیم ولکه گیری آسفالت در سطح ناحیه ۳ و ۴ در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۵
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳/۰۶/۱۸	۶۴۷	منطقه	۱۱/۱۴/۱۰۲۲۳۲	خرید ریسه پرچم ایران (چراغ دار) در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰۰	منطقه		ریسه بندی بلوار آیت ... بهبهانی جهت مراسمات و مناسبت‌ها در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰۰	منطقه		خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳/۱۱/۲۳	۹۳/۱۰/۲۳	۶۵۰	منطقه	۱۱/۱۴/۱۱۵۰۵۰	خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده رنگ قرمز در منطقه ۱ شهرداری	۳۱۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۵۰۰	سازمان زیباسازی	۲۳/۹/۱۶	خرید و تعویض پرچم های بزرگ عمودی ملی و مشکی در منطقه ۱ شهرداری	۳۲۰
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۶۹۳	منطقه		خرید، نصب و اجرای پایه های روشنایی پل پنجم در منطقه ۱ شهرداری	۳۲۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۵۰۰	منطقه		خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۱ شهرداری	۳۲۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۲/۸	۹۴/۱/۲۹	۲۰۰	منطقه	۱۱/۳۸/۱۲۴۲۷۴	رنگ آمیزی و نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده خیابانهای اصلی در منطقه ۱ شهرداری	۳۲۳
						۵,۹۹۰			جمع	



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی	
								درصد	
۳۲۴	خرید گل، گیاه، سم و لوازم باغبانی، هرس درختان و ماشین آلات آبیاری فضای سبز در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۲۵	نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۲۶	٪۲۵ افزایش قرارداد پاکسازی و شستشوی المانهای ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۵	
۳۲۷	افزایش ٪۲۵ قرارداد خرید ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹	
۳۲۸	کاشت ۱۰۵ نفر نخل در خیابان نادری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۵۲۵	
۳۲۹	خرید رنگ دوجزئی جهت خط کشی عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۱۶۸	منطقه	۹۳/۱۲/۱۱	۹۳/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۶۷۰	
۳۳۰	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۸۴۹۶	منطقه	۹۳/۱۱/۲۷	۹۳/۱۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۳۰۰	
۳۳۱	خرید ایستگاه اتوبوس مکانیزه در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۵۰۵۱	منطقه	۹۳/۱۰/۲۳	۹۳/۱۱/۸	۹۷	۱۰۰	۲۳۷	
۳۳۲	همسان سازی درب منهولها در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۱۶۶	منطقه	۹۳/۱۲/۱۱	۹۴/۲/۱۱	۹۷	۱۰۰	۶۹۸	
۳۳۳	فاز اول رنگ آمیزی دیوارهای خیابان امام خمینی به متراز ۲۸۰۰ متر مربع در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۵۴۶۲	منطقه	۹۳/۱۰/۲۸	۹۳/۱۱/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۷۰۰	
		جمع							۴,۲۹۴



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۳۳۴	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱,۴۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۵	هرس درختان در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۹۷۸	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۱۷	۹۴/۱/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۳۶	رنگ آمیزی دیوار های مدرسه شالیاب و زمین ورزشی واقع در کوی جمهوری ، خیابان بدیع در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۷	توسعه فضای سبز (کاشت گل های گلدانی) در منطقه ۱ شهرداری	۱۵/۱/۲۳/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۳۰۰	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۸	طرح های حجمی فضای سبز در م ۱	۱۵/۱/۲۳/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۳۹	تهیه ، بارگیری ، حمل و تخلیه جداول رتوش ۱۰۰ apbn ، در پوش ساده ۳*۱۱*۳۳ و جداول تک لنزه ۱۲۰ apbn و در پوش فلش دار در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۳۵۷	منطقه	۱,۷۴۶	۹۳/۱۲/۱۲	۹۴/۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۳۴۰	لکه گیری سطوح آسفالتی خیابانهای سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۱۷۶	منطقه	۲,۹۵۹	۹۳/۱۲/۱۳	۹۴/۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۴۱	خرید تجهیزات کارت پارک خیابان امام در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۹۸	۹۳	۹۳	۹۷	۱۰۰	
۳۴۲	پیاده روسازی روبروی مسجد طالب زاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۶۱۹	منطقه	۴۰۵	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۱/۱	۹۷	۱۰۰	
۳۴۳	تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده در خیابان شهید جهانیان حد فاصل خیابانهای گندمی و ادهم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۷۷۶۱	منطقه	۷۰	۹۳/۰۸/۱۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۰,۳۴۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی	
									درصد	
۳۴۴	تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده واقع در خیابان شهید عظیم حد فاصل خیابانهای مسلم و علم الهدی پلاک ۸۲ در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۷۲۳۳	منطقه	۷۰	۹۳/۱۱/۱۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۴۵	تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده واقع در خیابان شهید کتانیف حد فاصل خیابان های عظیم و جهانیان در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۷۷۶۰	منطقه	۷۰	۹۳/۰۸/۱۴	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۴۶	تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان امام علی (ع) روبروی ترمینال آبادان در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۷۸۲۸۱	منطقه	۶۲۰	۹۲/۶/۱۱	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۴۷	تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان بهبهانی نبش کافی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۷۴۴۷	منطقه	۶۲۰	۹۲/۰۸/۰۵	۹۳	۱۰۰	۱۰۰		
۳۴۸	لکه گیری و آسفالت ناحیه یک در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۲۴۸۱	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۲/۲۸	۱۰۰	۹۷		
۳۴۹	ترمیم و تعویض تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۲۵۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۹۷		
۳۵۰	مکانیزه نمودن ایستگاه اتوبوس پایانه شهید فهمیده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۴۹۱۹۵	منطقه	۳۳۴	۹۲/۲/۷	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۳۵۱	تکمیل پیاده رو سازی هسته مرکزی شهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۵/۱/۳۲/۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۱۶	۹۱/۶/۲۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۰	
۳۵۲	چمن کاری و لکه گیری مسیر بلوار فهمیده و پارک ربیع در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۲۸/۱۲۴۲۷۰	منطقه	۷۰۰	۹۴/۱/۲۹	۹۴/۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۳۵۳	اجرای برچیدن درپوش بتنی ، لایروبی و درپوش گذاری مجدد جویهای روباز در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۱۶۳	منطقه	۱,۱۰۷	۹۳/۹/۲۵	۹۳/۱۱/۲۵	۱۰۰	۹۷		
				۶,۴۸۷						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	ریالی	فیزیکی	برنامه ای	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	منطقه		اجرای حفاظ پله های برقی پل عابر پیاده مکانیزه روبروی ترمینال آبادان در منطقه ۱ شهرداری	۳۵۴
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۱۳۰	منطقه		رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری	۳۵۵
منتفی شد		۹۷	۱۰۰	۹۳	۹۳	۱,۰۶۷	منطقه		عملیات درپوش گذاری بتنی جوی روباز در سطح منطقه ۱ شهرداری	۳۵۶
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰	منطقه		اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه ۱ شهرداری	۳۵۷
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۵۵	منطقه		خرید درب های کنترلی پله برقی پلهای عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۳۵۸
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۶۹۸	منطقه		احداث ۱۴ دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۱ شهرداری	۳۵۹
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۶۸۸	منطقه		خرید ریسه جهت اعیاد نیمه شعبان در سطح منطقه ۱ شهرداری	۳۶۰
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۶۰۰	منطقه		خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۳۶۱
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۳۵	منطقه		روشنایی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری	۳۶۲
		۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۷۰	منطقه		نصب و جمع آوری تابلو و تجهیزات فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۳۶۳
						۳,۵۱۳	جمع			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
									مبلغ قرارداد
۳۶۴	خرید کانکس جهت استقرار نیرو و تجهیزات کارت پارک خیابان امام خمینی (ره) در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	
۳۶۵	توسعه فضای سبز (خرید و کاشت گل و گیاه) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۲۱۶۰۹	منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۰۰	
۳۶۶	خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه ۱ شهرداری	۱۹۰۰/۷۹۳۲	معاونت حمل و نقل	۹۳	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	
۳۶۷	خرید کولر و ایستگاههای اتوبوس مکانیزه توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۵۲	
۳۶۸	رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	
۳۶۹	رنگ آمیزی جداول در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۰۶۸۹	منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۱۴	۹۷	۱۰۰	۱,۵۰۰	
۳۷۰	ترسیم و انجام نقاشی دیواری خیابانهای سطح منطقه ۱ شهرداری به متراز ۷۵۰۰ متر مربع	۱۰۹/۱۵/۱۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۹۳	۹۳/۷/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۶۰۰	
۳۷۱	رفع ایرادات نور پردازی پل کابلی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۹۴	۹۴/۹/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱,۲۶۸	
۳۷۲	پیاده روسازی خیابان سلطانی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۹۰۲۸	منطقه	۹۳	۹۳/۱۲/۲	۱۰۰	۱۰۰	۶۹۷	
۳۷۳	نصب و جمع آوری تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۸۰۱۶	منطقه	۹۳	۹۳/۱۱/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۳۳۰	
جمع									۷,۲۸۷



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۳۷۴	بهسازی ورودی خیابان امام خمینی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۴۰۳۹	منطقه	۳۰۰	۹۳/۷/۵	۹۳/۹/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۵	تعمیر و بازسازی سامانه برق خیابان امام خمینی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۲۴۹۲۴	منطقه	۴۰۰	۹۴/۲/۵	۹۴/۲/۲۰	۱۰۰	۹۷	
۳۷۶	کاشت درختچه های گلدار در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۲۵۷۹۶	منطقه	۷۰۰	۹۴/۲/۱۳	۹۴/۳/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۷	تعمیر و نگهداری تجهیزات کارت پارک خیابان امام خمینی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۲۶۱۴	منطقه	۲۷۳	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۳/۲۸	۱۰۰	۹۷	
۳۷۸	اجرای و نصب جداول رتوش ۱۰۰ apbn، در پوش ساده ۳*۱۱*۳۳ و جداول تک لزه ۱۲۰ apbn و در پوش فلش دار در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۲۴۷۹	منطقه	۱,۱۶۳	۹۳/۱۲/۲۷	۹۴/۲/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
۳۷۹	پیاده روسازی بلوار ساحلی از پارک ربیع تا خیابان جنت در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۹۲۹	منطقه	۱,۹۹۲	۹۳/۱۰/۶	۹۴/۱/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۰	تعمیرات و تعویض پمپ های آبنا در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۱۹۷۲۶	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۶	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۱	پیاده روسازی خیابان یوسفی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۸	منطقه	۱,۶۷۰	۹۳/۶/۱۵	۹۳/۱۰/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۲	مطالعات و طراحی سالن جلسات منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۴۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
۳۸۳	بهسازی پارکهای محله ای خیابان ۷ جمهوری اسلامی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۱۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
جمع				۷,۳۴۸					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۳۸۴	خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده (پرسپیکو) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۴۵۴	منطقه	۶۵۰	۹۳/۹/۲۹	۹۳/۱۰/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۸۵	خرید رنگ سرد ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۳۶۰۱۸	منطقه	۶۶۰	۹۴/۶/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
۳۸۶	خرید رنگ عابر پیاده دو جزئی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۳۶۰۱۹	منطقه	۴۹۵	۹۴/۶/۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
۳۸۷	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۳۷۱۱	منطقه	۹۵۰	۹۴/۶/۱۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
۳۸۸	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۲	منطقه	۶۵۰	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۱/۲۱	۹۷	۱۰۰	
۳۸۹	خرید و اجرای خط کشی پرسپکتیو در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۱۶۵۱	منطقه	۷۸۰	۹۴/۱۱/۱۳	۹۵/۱/۱۳	۹۷	۱۰۰	
۳۹۰	اجرای خط کشی محوری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۵۰۱۹۷	منطقه	۱۲۰	۹۴/۱۰/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۱	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	فاکتوری	منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۲	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۲۷/۱۵۷۴۹۵	منطقه	۱۱۹	۹۵/۰۱/۱۶	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
۳۹۳	خرید رنگ سرد ترافیکی محوری توسط منطقه ۱ شهرداری	فاکتوری	منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴,۶۶۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
فاکتوری	۱۰۰	۱۰۰		۹۴	۹۴	۱۲۰	منطقه		اجرای خط کشی محوری توسط ماشین خط کشی در سطح منطقه ۱ شهرداری	۳۹۴
فاکتوری	۱۰۰	۱۰۰		۹۵	۹۴/۱۰/۲۳	۱۲۰	منطقه	۱۱/۱۴۹۵۸۲	تکمیل ساختمان اداری نبش خیابان آدینه و آئین در منطقه ۱ شهرداری	۳۹۵
	۹۷	۱۰۰		۹۴/۱۲/۲۱	۹۴/۱۰/۲۱	۵۹۹	منطقه	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۵	همسان سازی درب منهلها در منطقه ۱ شهرداری	۳۹۶
فاکتوری	۱۰۰	۱۰۰		۹۴	۹۴	۱۲۰	منطقه	فاکتوری	تعمیر نرده های پلهای عابر پیاده اتوبان بهبهانی روبروی حوزه در منطقه ۱ شهرداری	۳۹۷
	۱۰۰	۱۰۰		۹۴/۱۲/۲۹	۹۴/۹/۱۷	۱۲۰	منطقه	۱۴۶۳۶۵	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۳۹۸
	۹۷	۱۰۰		۹۴/۱۲/۲۱	۹۴/۱۰/۲۱	۷۰۰	منطقه	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۶	چمن کاری بلوار فهمیده (جاده ساحلی) زیر پل هشتم در منطقه ۱ شهرداری	۳۹۹
	۱۰۰	۱۰۰		۹۴	۹۴	۱۲۰	منطقه	فاکتوری	تعمیرات بنای فرسوده جنب ناحیه ۳ خدمات شهری در منطقه ۱ شهرداری	۴۰۰
	۹۷	۱۰۰		۹۴/۸/۱	۹۴/۷/۱	۵۸۴	منطقه	۱۱/۳۸/۱۳۸۸۵۶	تخریب پیاده رو موجود و پیاده روسازی اطراف سازمان قطار شهری در خیابان پیروزی در منطقه ۱ شهرداری	۴۰۱
فاکتوری	۱۰۰	۱۰۰		۹۴	۹۴	۶۰	منطقه		تهیه و حمل ۱۶۰ متر مکعب ماسه ساحلی از بندر گناوه برای زمین فوتبال ساحلی پارک ربیع در منطقه ۱ شهرداری	۴۰۲
	۹۷	۱۰۰		۹۴/۱۲/۲۱	۹۴/۱۰/۲۱	۱,۱۹۵	منطقه	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۸	لایروبی خطوط فاضلاب در منطقه ۱ شهرداری	۴۰۳
						۳,۷۳۸	جمع			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	درصد	
۴۰۵	بازسازی آب نماهای پل سیاه ، چهارراه نادری جنب بانک قوامین در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۳۹۵	منطقه	۷۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۹۴/۱۰/۷	۱۰۰	۹۷		
۴۰۶	زیرسازی خیابانهای نشان ۴ ، نشان ۵ و احدائی بین آنها در کوی جمهوری در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸۱۵۷۰۲۲	منطقه	۵۹۰	۹۴/۱۲/۲۷	۹۵/۲/۲۷	۵۰	۹۷		
۴۰۷	خرید چراغهای چشمک زن جهت استقبال از بهار توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۵۲۰۲۷	منطقه	۱۲۰	۹۴/۱۱/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۴۰۸	نصب فنداسیون و تابلو های مسیر نما میدان بوعلی و شهید فاطمی نژاد در منطقه ۱ شهرداری	فاکتوری	منطقه	۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۴۰۹	نصب فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری	
۴۱۰	رنگ آمیزی جداول بازار خیابان امام توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۲۷/۱۴۶۷۱۸	منطقه	۱۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۹۵	۱۰۰	۱۰۰		
۴۱۱	رفع مشکلات و تعمیرات لوله پلی اتیلن و خرید یکسری از اقلام از قبیل (نری پلی اتیلن و مادگی ، گالوانیزه ، زانو گالوانیزه ، درپوش ، واف برنجی و ...) در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری	
۴۱۲	تعمیرات مقطعی ایستگاههای پمپاژ در سطح منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری	
۴۱۳	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	زیباسازی	۵۰۰	۹۴/۹/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	
۴۱۴	زیرسازی زمین وسایل ورزشی و بازی پارک محله ای خیابان ۸ کوی جمهوری در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری	
				۲,۵۶۲						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۴۱۵	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	زیباسازی	۴۵۰	۹۴/۹/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۵
۴۱۶	تکمیل صورت جلسه ۱۷/۱/۱۷/۲-۱۴-۱۰۹/۱۵ مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ خرید مبلمان شهری پارکی در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	زیباسازی	۶۸۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۷	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۷۵	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۷
۴۱۸	رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده و نرده گذاری زیر پلهای عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۴۵۸۱	منطقه	۵۹۰	۹۳/۱۰/۲۰	۹۳/۱۲/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۱۹	احداث جایگاه ایستگاه تاکسی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۷۹۵۲	منطقه	۵۹۵	۹۳/۱۱/۲۰	۹۴	۱۰۰	۹۷	
۴۲۰	خرید و اجرای المان نوری (آبنمای نورانی) در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۱,۵۷۶	۹۳/۷/۱۵	۹۳/۹/۲۹	۱۰۰	۹۵	
پروژه های مربوط به خیابان فاطمی زاده									
۴۲۱	تکمیل پیاده رو سازی از میدان فاطمی زاده تا پارک ربیع در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۱۳۱۷	منطقه	۶۹۸	۹۳/۹/۱۶	۹۳/۱۲/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۲	اصلاح هندسی اتوبان آیت .ا. بهبهانی تقاطع خیابان فاطمی زاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۴۴۵۲	منطقه	۴۲۵	۹۲/۶/۲۰	۹۲/۸/۱۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۳	نصب تجهیزات چراغ فرمان تقاطع اتوبان آیت اله بهبهانی و خ فاطمی زاده در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۴۲۴	تهیه کفیوش جهت احداث پیاده رو بلوار ساحلی انتهای خیابان فاطمی زاده در سطح منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۲۶۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۶,۱۵۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
پروژه های مربوط به خیابان فاطمی زاده									
۴۲۵	احداث پیاده رو بلوار ساحلی انتهای خیابان فاطمی زاده در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۶۸۳۶	منطقه	۴۹۶	۹۲/۰۷/۲۴	۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۲۶	نصب تجهیزات چراغ فرمان تقاطع اتوبان آیت اله بهبهانی و خ فاطمی زاده در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	استعلام
۴۲۷	اصلاح هندسی خیابان فاطمی زاده توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
۴۲۸	اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتی در خیابان فاطمی زاده منطقه ۱ شهرداری	۱۵۶۲۲۰	منطقه	۱۲۰	۹۴/۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
پروژه های مربوط به امام شرقی									
۴۲۹	اجرای عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده خیابان امام شرقی نبش خیابان کافی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۶۱۶۸	منطقه	۳۹۸	۹۴/۱۲/۲۲	۹۵/۲/۲۲	۱۰۰	۹۷	
۴۳۰	خرید تابلو مطلقاً ممنوع در خیابان امام شرقی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴۸۸۸۶	منطقه	۱۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۱	ترمیم ایستگاه پمپاژ آب خام واقع در بلوار امام شرقی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
پروژه های مربوط به پاداد شهر									
۴۳۲	ترمیم پیاده رو خ ۱۰ پاداد از چهارراه پاداد تا بانک شهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۵۴۴۴۳	منطقه	۴۱۰	۹۲/۳/۱۸	۹۲/۵/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۳	خرید کفپوش جهت اجرای ترمیم پیاده رو خیابان ده پاداد شهر از چهار راه پاداد تا بانک شهر واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۲۱۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۴	زیرسازی و آسفالت اراضی پاداد شهر	۱۹/۸۵۴۵	منطقه	۲,۷۳۰	۸۷/۶/۱۱	۸۷/۹/۲۷	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵,۴۲۷					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۴۳۵	خرید نرده در خیابانهای سلمان وشهبها (ده پاداد) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۶	منطقه	۳,۵۰۰	۹۳/۶/۱۵	۹۳/۶/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۶	خرید مبلمان شهری ووسایل بازی جهت پارک شماره یک پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۸۵۹	۹۳/۴/۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۲
۴۳۷	تکمیل صورتجلسه ۱۱۵/۱۷/۱۱/۳۲/۶ مورخ ۹۳/۶/۱ پیاده روسازی خیابان ۱۰ پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۴/۱/۴۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۷۴۷	۹۲/۱۰/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۳۸	تخریب پیاده رو موجود و پیاده رو سازی خیابان ۴ پادادشهر جنب پمپ بنزین حدفاصل اتوبان آیت اله بهبهانی و خیابان پیروزی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۳	منطقه	۸۲۴	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۱	۱۰۰	۹۷	
۴۳۹	خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۱/۳۴/۱	زیباسازی	۴۲۰	۹۴/۹/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۰	هرس کاری درختان نواحی امانی (خیابان شریعتی حد فاصل خیابان نادری تا پل سیاه ، خیابان آزادگان ، خیابان ۱۰ پادادشهر ، خیابان شهید دستغیب ، خیابان فرضی پور (شهید کریمی) آریا شهر در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۹۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	فاکتوری
پروژه های مربوط به زیباشهر									
۴۴۱	هرس کاری درختان خیابانهای یکم تا بیستم پادادشهر و هرس ۳۰۰۰ اصله درخت بالای ۴ متر و ۲۰۰۰ اصله درخت زیر ۴ متر در منطقه زیباشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۴۹۳۳۴	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۱۰/۲۱	۹۴/۱۲/۲۱	۱۰۰	۹۷	
۴۴۲	تخریب و بهسازی جدول و پیاده روسازی زیباشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۱۷۲۹	منطقه	۱,۱۱۵	۹۳/۶/۱۵	۹۳/۱۰/۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
پروژه های مربوط به خیابان کمپانی									
۴۴۳	عملیات تکمیل احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان کمپانی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۴/۱/۴۹	سازمان نوسازی و بهسازی	۷,۲۴۵	۹۲/۷/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۴	جدول گذاری قسمتی از خیابان کمپانی و خیابان ۱۱ پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۱,۶۲۰	۹۳/۱۱/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	
۴۴۵	خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتی خ کمپانی بین نادری و سلطانی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۴۳۷	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۲۰,۸۶۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
پروژه های مربوط به پارک شهید علی هاشمی									
۴۴۶	احداث زمین ورزشی جنب پارک پل سردار شهید علی هاشمی ، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۳۳۲۱۱	منطقه	۶۹۷	۹۰/۱۰/۱	۹۰/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۷	احداث پیاده رو پارک شهید هاشمی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۲۱۸۲	منطقه	۶۵۱	۹۰/۱۱/۲۳	۹۱/۲/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۸	احداث سیستم روشنایی در پارک شهید هاشمی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۵۱۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۴۹	اجرای تاسیسات روشنایی پارک شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۰	تجهیز پارک شهید هاشمی (وسایل بازی و پارکی، تندرستی و میلمان شهری) در منطقه ۱ شهرداری	۱۵۰۰/۸۱۶۱	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۱/۶/۲۸	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
پروژه های مربوط به بلوار و پل شهید علی هاشمی									
۴۵۱	خدمات نقشه برداری بلوار شهید هاشمی (کمربندی غرب)، بلوار قدس، جاده حمیدیه، بلوار پاسداران و دسترسی های جانبی، بلوار ساحلی غربی، خیابان خاکریزی خاک نباتی در حاشیه بلوار شهید هاشمی و جنب آمفی تئاتر روباز، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱۳۰۰/۷۱۴۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۰۰۰	۹۱/۳/۲۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۲	خاکریزی خاک نباتی در حاشیه بلوار شهید هاشمی و جنب آمفی تئاتر روباز، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۴/۴۹۱۰۶	منطقه	۶۳۰	۹۱/۱/۲۸	۹۱/۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۳	تخریب و پیاده روسازی کنار پل شهید هاشمی واقع در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۳۱۹۶	منطقه	۶۹۸	۹۱/۴/۳۱	۹۱/۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۴	جایجایی تابلو VMS اتوبان شهید هاشمی به جاده ساحلی روبروی سازمان پارکها در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
				۲۷,۰۶۰	جمع				



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۴۵۵	ایمن سازی و رفع ایرادات میلان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی در پارکهای شماره او ۲ پادادشهر ، سردار هاشمی، صباغان، شهید آهنگری، پارکهای شماره ۱۳ و نبوی آخر آسفالت، سیاحتی، بلوار شرقی و خیابان ادهم در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	سازمان زیباسازی	۳۸۲	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۶	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام در منطقه ۱	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۷۵	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۷	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام تامین اجتماعی تا پارک هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۶۶	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴۵۸	مطالعه و طراحی خط انتقال آب خام و سیستم مه پاش(ساحل بل پنجم تا بل نادری) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۵۳	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
پروژه های مربوط به بلوار و بل شهید علی هاشمی									
۴۵۹	اجرای فونداسیون بل عابر پیاده اتوبان شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۳۳۴۹	منطقه	۲۴۴	۹۲/۶/۱۳	۹۲/۷/۱۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶۰	نرده گذاری زیر بل عابر اتوبان شهید هاشمی در منطقه یک شهرداری	۱۱/۱۴/۸۴۷۴۲	منطقه	۵۹۷	۹۳/۱/۱۰	۹۳/۲/۲	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶۱	تعمیر و نگهداری بل عابر پیاده مکانیزه شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۶۹۴۵۱	منطقه	۶۲۰	۹۲/۰۸/۰۵	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶۲	تهیه مصالح و اجرای فونداسیون بله برقی و معمولی بل عابر پیاده اتوبان شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۹۶۳۶۲	منطقه	۴۲۰	۹۳/۰۴/۲۲	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶۳	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۴۶۴	پیاده رو سازی خیابان شریعتی از خیابان سلمان فارسی تا خیابان امام ضلع غربی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۲۱۶۶	منطقه	۱,۴۴۹	۹۳/۹/۲۵	۹۴/۱/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۴,۷۰۶					
جمع کل				۴۷۸,۱۳۲					

شهرداری منطقه ۱

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۱	بدنه سازی خیابان طالقانی واقع در منطقه ۱ شهرداری اهواز (تملك داراییها)	۱۹۰۰/۳۲۴۴	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۷,۱۵۵	۹۰/۱۱/۳	۹۱/۵/۳	۱۰۰	۴۵	۱۵
۲	اجرای عملیات لوله گذاری جوی روباز با لوله ۲۵۰ فارسیت خیابان طالقانی شرقی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۱,۳۳۹	۹۳/۱۲/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	
۳	پایاده روسازی انتهای خیابان صدیق کوی آخر آسفالت جنب زمین ورزشی آزادی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۶۳۲۴	منطقه	۱,۵۶۴	۹۴/۱۲/۲۴	۹۵/۲/۲۴	۱۰۰	۵۰	
۴	احداث سرای محله در خیابان شهید حق بین نبش خیابان شهید حیدری نژاد(خیابان ادهم) در منطقه ا شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱/۳۲/۳	بهسازی ونوسازی	۱۲,۰۰۰	۹۳/۶/۱	۹۳	۱۰۰	۲۰	
۵	مطالعات بدنه سازی و ساماندهی سیما و منظر شهری خیابان طالقانی (خیابان آزادگان)	۱۹۰۰/۲۳۴۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۶۵۰	۹۰/۷/۲۷	۹۱/۱/۲۷	۱۰۰	۹۰	۸۵
۶	اجرای عملیات احداث سپتیک بیمارستان فاطمه الزهرا	۱۹۰۰/۳۴۵۴	منطقه	۲,۶۱۵	۹۰/۱۲/۴	۹۱/۳/۴	۱۰۰	۴۵	
۷	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۷۰۰/۱۱۲۰۹	سازمان عمران شهری	۱,۷۷۵	۹۲/۱/۲۴	۹۲	۱۰۰	۶۵	
۸	زیرسازی و آسفالت معابر در منطقه ۱ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱,۶۵۸	۹۱	۹۱	۱۰۰	۸۰	
۹	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۱ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۵۹۹	سازمان عمران شهری	۸,۵۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۳	۶۰	۶۰	
جمع				۴۷,۲۵۶					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۱۰	خریدبذر، نهال، سم و کود در منطقه ۱ شهرداری	۱۵/۱/۲۳/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۹۹۲	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۱۱	مسقف سازی پل های عابر پیاده در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۴۱۴۲	منطقه	۱,۰۸۸	۹۳/۱۰/۱۶	۹۴/۱/۱۶	۱۰۰	۸۰	
۱۲	جدول گذاری و ترمیم جداول فرسوده خیابانهای منطقه ۱	۱۱/۱۴/۱۱۲۱۶۸	منطقه	۲,۱۹۸	۹۳/۹/۲۵	۹۴/۱/۲۵	۱۰۰	۳۰	
۱۳	اجرای رمپ در پیاده روها ویژه معلولین در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۰۸۶۶۸	منطقه	۶۹۵	۹۳/۸/۲۱	۹۳/۱۱/۲۱	۱۰۰	۹۰	
۱۴	اجرای عملیات لوله گذاری جوی روباز با لوله ۲۵۰ فارسیت خیابان طالقانی شرقی در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۱/۱۷/۱	سازمان زیباسازی	۱,۱۰۳	۹۳/۱۲/۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	
۱۵	خرید و نصب مبلمان شهری پارکهای منطقه ۱ شهرداری	۱۵/۱/۱۷	سازمان زیباسازی	۱,۷۲۳	۹۳	۹۳	۱۰۰	۵۰	
۱۶	اجرای آب نمای موزیکال در پارک ۱۶ هکتاری در منطقه ۱ شهرداری		سازمان زیباسازی	۲۴,۱۱۲	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	
۱۷	تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده در محلهای اتوبان شهید هاشمی، اتوبان آیت اله بهبهانی نبش خیابان کافی، اتوبان امام علی روبروی	۱۱/۳۸/۱۳۴۸۷۱	منطقه	۲,۳۹۰	۹۴/۵/۲۱	۹۵/۵/۲۱	۵۰	۵۰	
۱۸	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۴۹۹۷	منطقه	۱,۹۳۷	۹۴/۱۲/۱۲	۹۴/۱۲/۱۲	۱۰۰	۵۰	
۱۹	لوله گذاری در بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل پنجم تا فروشگاه رفاه، خیابان رضوی و اتوبان آیت اله بهبهانی تا پارک هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۲۸۹۵۴	منطقه	۴,۷۷۴	۹۴/۰۳/۱۶	۹۴/۶/۱۶	۱۰۰	۳۰	
۲۰	نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۳۸۷۱۷	منطقه	۹۵۰	۹۴/۶/۳۱	۹۵/۱/۲	۱۰۰	۵۰	
جمع				۴۶,۹۶۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۲۱	مطالعات و طراحی بهسازی شهرسازی پادادشهر	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۱۶۵	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۵۰
۲۲	بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۱۶	۹۴	۹۴	۱۰۰	۷۰	
۲۳	ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه ۱ شهرداری		مرکز	۳,۵۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۳۰	
۲۴	خرید نهال در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱/۶/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۰۰۰	۹۴/۱۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۴۵
۲۵	خرید گلپای فصلی پاییزه و زمستانه و گلپای گلدانی جهت ایام نوروز ۹۵ در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۱/۶/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۲,۵۸۸	۹۴/۱۲/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۴۵
	پروژه های مربوط به پادادشهر								
۲۶	تخریب و پیاده روسازی ضلع شمالی خیابان ۱۰ پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۴۵۸۳	منطقه	۲,۴۴۳	۹۳/۱۰/۲۱	۹۴/۱/۲۲	۱۰۰	۹۰	
۲۷	احداث سرویس بهداشتی خیابان ۱۱ پادادشهر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۴۳۶	منطقه	۱,۰۸۴	۹۳/۱۰/۱۶	۹۳/۱۲/۱۶	۱۰۰	۳۲	
	پروژه های مربوط به خیابان یوسفی								
۲۸	ساخت سایبان ایستگاه تاکسی خیابان یوسفی توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۲۲۶۱	منطقه	۲۰۰	۹۳/۱۲/۲۶	۹۴/۱/۲۰	۱۰۰	۹۰	
۲۹	مطالعات بدنه سازی سیما و منظر شهری کوی فاطمی (خیابان یوسفی حدفاصل خیابان امام خمینی تا ۳۸ متری آریاشهر) در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۴۴۰	۹۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۰	
	جمع			۱۳,۰۸۶					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	رنالی
	پروژه های در حال اجرا مربوط به ساحل کارون در محدوده منطقه ۱								
۳۰	خرید چراغ های مخصوص آب نماها به منظور تعمیر و بهسازی آب نماهای بلوار شهید فهمیده (جنب پل پنجم) ، پارک کارون فاز یک ، بلوار شهید فهمیده جنب پل چهارم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۱۹۷۲۶	منطقه	۷۰۰	۹۳/۱۲/۶	۹۳			
۳۱	تعمیر و بهسازی سامانه روشنایی بلوار شهید فهمیده جنب پل پنجم ، پارک کارون فاز ۳ جنب پل کابلی ، لپ شمالی و جنوبی پل پنجم ، بلوار ساحلی شهید فهمیده زیر پل پنجم در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۹۶۳۶۶	منطقه	۵۶۸	۹۳/۴/۲۲	۹۳			
۳۲	خرید ، نصب و اجرای پایه های روشنایی خیابانهای جدید الاحداث و خرید و اجرای تاسیسات روشنایی پارکهای محله ای بلوار ساحلی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۹۴۳۵۵	منطقه	۷۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۹۳			
۳۳	مطالعات و طراحی مجتمع پارکینگ طبقاتی بلوار شهید فهمیده در منطقه ۱ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۸۶۱	منطقه	۱,۵۰۰	۹۴/۱۰/۱۲	۹۵			
۳۴	تعمیر و نگهداری کارت پارک خیابان امام توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۶۹۳	منطقه	۵۸۱	۹۴/۱۲/۲۷	۹۵/۲/۲۷			
۳۵	اجرای لوله گذاری و کانیو دفع آبهای سطحی قسمتی از خیابان پشت مصلی در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۷۶۶۵	منطقه	۶۰۰	۹۵/۱/۱۷	۹۵/۳/۱۷			
۳۶	جدولگذاری خیابان فاطمی زاده ، خیابان دباغ زاده ، اتوبان آیت اله بهبهانی و خیابان نامدار در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۱۴۰۷۲۰	منطقه	۱۲۰	۹۴/۰۷/۱۹	۹۵			
۳۷	احداث و تکمیل شبکه آب خام روبروی تامین اجتماعی تا پارک هفت تیر در منطقه ۱ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۹/۴/۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۵۰	۹۴/۱۱/۱۲	۹۴			
۳۸	نورپردازی پل سیاه واقع در منطقه ۱ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۱۱,۱۱۸	۹۳	۹۳			
جمع				۱۶,۸۸۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		بیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
۳۹	بازسازی آب نمای چهارراه آبادان در منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۶۰۰۲۷	منطقه	۶۸۰	۹۴/۲/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۰	آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه ۱ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۱/۲۸	سازمان عمران شهری	۱۰,۰۰۰	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۱	ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری معابر اصلی در منطقه ۱ شهرداری	۱۹۰۰/۱۱۲۷۳	منطقه	۳,۸۳۷	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۲	خرید رنگ عابر پیاده توسط منطقه ۱ شهرداری	۱۱/۳۸/۱۵۴۸۵۷	منطقه	۷۸۰	۹۴/۱۲/۱۱	۹۵			
۴۳	خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۱/۲۸	سازمان عمران شهری	۳,۲۸۵	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۱۲/۲۹			
۴۴	عملیات خاکبرداری و خاکریزی نباتی کوی جمهوری جنب پارک ربیع در منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۶۸۰	۹۴	۹۴			
۴۵	واگذاری آماده سازی زمین جهت ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی شهر		منطقه	۳,۵۰۰	۹۴	۹۴			
۴۶	تعمیرات کلی و راه اندازی آبنماهای فرسوده و غیر فعال اتوبان آیت اله بهبهانی مقابل مصلی ، شهید فهمیده جنب پل هشتم ، بلوار شرقی مقابل بانک ملی و		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
۴۷	عملیات ساماندهی ، تخریب و رفع خطر از برخی بناهای فرسوده مرکز شهر		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴			
۴۸	تکمیل و اجرای سالن کنفرانس منطقه ۱ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴			
جمع				۲۵,۲۸۲					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۱

مبلغ میلیون ریال

توضیحات	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	مجری	شماره قرارداد	شرح	ردیف
	ریالی	فیزیکی	برنامه ای	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع					
	درصد	درصد	درصد							
				۹۴	۹۴	۶۷۲	منطقه		بهسازی ، تعمیرات و احداث ساختمان اجرائیات خیابان کمپانی توسط منطقه ۱ شهرداری	۴۹
				۹۵	۹۴/۱۲/۲۵	۱,۰۹۴	منطقه	۶۱۴۳	تعمیر تاسیسات روشنایی بلوار ساحلی شرقی - حد فاصل پل چهارم تا هتل پارس ، پارکهای ۷ تیر ، سیاحتی ، پارک محله ای کوی جمهوری و مسیر پل سردار شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۵۰
				۹۵/۴/۱۳	۹۵/۲/۱۳	۹۴۰	منطقه	۱۱/۲۸/۱۶۰۳۲۰	بهسازی وساماندهی دیوار فرسوده در منطقه یک	۵۱
				۹۴	۹۴	۱,۲۰۰	منطقه		خرید ایستگاههای اتوبوس مکانیزه توسط منطقه ۱ شهرداری	۵۲
				۹۴	۹۴	۱,۰۱۳	منطقه		رنگ آمیزی و انجام نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده و نازیبای جاده ساحلی شرقی حد فاصل پل چهارم تا هتل پارس و مسیر چهار راه آبادان تا فلکه یاداد در منطقه ۱ شهرداری	۵۳
				۹۴	۹۴	۷۵۸	منطقه		احداث سرویس بهداشتی پارک شهید هاشمی در منطقه ۱ شهرداری	۵۴
				۹۴	۹۴	۷۰۰	منطقه		چمن کاری پارکهای هفت تیر ، ادهم ، سیاحتی ، هاشمی ، میدان شریعتی ورودی آخر آسفالت ، خیابان ۱۶ آخر آسفالت در منطقه ۱ شهرداری	۵۵
				۹۴	۹۴	۱,۱۲۰	منطقه		رنگ آمیزی نره های پل پنجم و چهارم تندیس های در سطح منطقه ۱ شهرداری	۵۶
				۹۴	۹۴	۱,۳۶۵	منطقه		زیرسازی و آسفالت دستی کوچه های نوید (شصت باره) منصور و مجاهدین (باغ شیخ) در منطقه ۱ شهرداری	۵۷
				۹۴	۹۴	۳۰۰	منطقه		خرید رنگ جهت رنگ آمیزی پارکهای سطح نواحی منطقه ۱ شهرداری	۵۸
				۹۳	۹۲/۳/۱۳	۱,۵۰۰	مرکز	۱/۱۰۰/۶۵۹۹	بهسازی و روکش آسفالت معابر و کوچه های کم عرض در منطقه ۱ شهرداری	۵۹
				۹۳	۹۳/۱۱/۰۵	۱۴,۴۸۳		۱۱۲/۱۴/۱۵/۱/۲۳/۲	خرید و نصب تجهیزات و وسایل بازی و تندرستی در پارک ۲۰ هکتاری (ربیع) در منطقه ۱ شهرداری	۶۰
						۲۵,۱۴۵			جمع	
						۱۷۴,۶۱۸			جمع کل	